

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Elektrické podlahové vytápění

Datum předání:		Zhotovitel:	
Objednatel:		Pracovník:	
Telefon:		Telefon:	
E-mail:		E-mail:	

NÁZEV AKCE:

Číslo cenového návrhu:

Identifikace zakázky Energy Systems

Obsah:	ANO	NE
Rozsah instalace topného kabelu včetně vynechaných míst je v souladu s požadavky objednatele.		
Při zprovoznění vytápění byla provedena zkouška funkčnosti topných okruhů a prvků regulace.		
Objednatel byl zhotovitelem poučen o zásadách provozu elektrického podlahového vytápění. Zejména pak o pozvolném natápění (maximálně 2°C/den) a zásadách zakrývání vytápěných ploch nábytkem (nábytek na nožičkách min. 3 cm, v případě soklů nutno doplnit větrací mřížky).		
Objednatel byl zhotovitelem proškolen o způsobu ovládání elektrického podlahového vytápění pomocí pokojových termostatů.		
Zhotovitel předal objednateli uživatelský manuál k termostatům.		
Zhotovitel pořídil během montáže fotodokumentaci pokládky topných kabelů, ze které je zřejmý celý rozsah instalace, vynechaných míst, umístění podlahových čidel, spojek a koncovek topných okruhů.		
Zhotovitel pořídil během instalace systému měřicí protokol s měřením odporových hodnot a izolačních stavů jednotlivých topných okruhů po instalaci a po zalití.		
Topné okruhy jsou spínány pomocnými stykači / relé v rozvaděči.		

Podpisem předávacího protokolu se zhotovitel po plné úhradě díla objednatelem zavazuje, předat pořízenou montážní dokumentaci (fotodokumentace v plném rozsahu, měřicí protokol).

V

Podpis zhotovitele:

Podpis objednatele:

Předávací protokol je vytvořen ve dvou vyhotoveních. Jedno pro zhotovitele a jedno pro objednatele.